



Утверждаю:  
Технический директор  
ООО "Содействие"  
Ивочкин А.Д.  
" " " " 2024г.

Отчет ООО "Содействие" по работам по текущему ремонту и техническому обслуживанию  
общего имущества жилого дома по адресу:  
Московская обл., г.о.Люберцы, р.п.Октябрьский, ул.Дорожная д.2  
на 2023г.

№ п.п	Наименование работ	Кол-во	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	Ревизия системы ЦО и гидравлические испытания	1 раз в год	2-3 квартал	выполнено
2	Ревизия системы ХВС	2 раза в год	1-4 квартал	выполнено
3	Ревизия трубопроводов канализации, промывка системы	1 раз в год	1-4 квартал	выполнено
4	Ревизия системы электроснабжения (ВРУ)	4 раза в год	1-4 квартал	выполнено
5	Ревизия системы электроснабжения (ЭРЩ, ниши)	2 раза в год	1-4 квартал	выполнено
6	Ревизия системы электроснабжения (осветительных приборов, оборудования)	2 раза в год	1-4 квартал	выполнено
7	ТО ВДПО	3 раза в год	1-4 квартал	выполнено
8	ТО ВДГО	1 раз в год	1-4 квартал	выполнено
9	Очистка кровель и выступающих конструкций от снега	по необходимости	1,2,4 квартал	выполнено
10	Обследование конструктивных элементов и инженерных систем	2 раза в год	1-4 квартал	выполнено
11	Осмотр системы отопления в отопительный период	2 раза в месяц в отопительный период	1,2,4 квартал	выполнено
12	Осмотр кровель (скатных, плоских)	2 раза в год	1-4 квартал	выполнено
13	Влажная уборка МОП с мытьем окон, протиркой подоконников и отопительных приборов	2 раза в год	1-4 квартал	выполнено
14	Осмотр и регулировка водостоков (переход на зимний период и обратно)	2 раза в год	2,3,4 квартал	выполнено
15	Текущий ремонт системы канализации и ХВС с заменой запорной арматуры	12 п.м.	1-4 квартал	выполнено
16	Устранение засоров и текущий ремонт системы канализации	по необходимости	1-4 квартал	выполнено
17	Текущий ремонт электрооборудования (ремонт и замена светильников, автоматов, патронов, выключателей, розеток в технических помещениях и МОП)	5шт.	1-4 квартал	выполнено
18	Текущий ремонт и регулировка оконных и дверных блоков (установка петель, ручек, пружин, доводчиков, ремонт и окраска дверей, установка домофонов, обивка дверей дерматином, установка порожков, ремонт оконных откосов, замена остекления)	2шт.	1-4 квартал	выполнено
19	Текущий ремонт отмостки (устройство стяжки)	5м2	4 квартал	выполнено
20	Прочие работы, предусмотренные договором управления	по необходимости	1-4 квартал	выполнено

Заместитель генерального директора

Нос С.Ю.

Начальник ПТО

Петров А.Н.

Инженер

Борзунова Е.Н.